

«Офисное здание» по ул.Фруктовая,3 в г.Копейске.

По состоянию на 03.04.2019 года:

Выполнена монолитная плита фундамента.

Организовано водопонижение объекта.

Выполнены работы по устройству монолитных стен цокольного этажа 2 подъезда.

Заканчиваются работы по армированию и бетонированию колонн цоколя 2 подъезда (забетонировано 16 колонн из 23).

. Выполнены стены и колонны 1 подъезда (в осях 3 (10с)-2 (1с)) и все стены цокольного этажа 2 подъезда (в осях 2(10с)-1 (1с)).

Ведутся работы по армированию и устройству опалубки балок 1 этажа 1 подъезда.

Забетонировано 50% балок 1 подъезда.

Выполнена гидроизоляция и утепление стен цоколя в осях 3-2, в этих же осях выполнена обратная засыпка.

Забетонировано перекрытие цокольного этажа в осях 3-2.

Ведется армирование и бетонирование колонн 1-го этажа 1 подъезда..

Ведется подготовка арматурных каркасов для балок 1 подъезда.

Ведется армирование ДЖ в 1 подъезде.

Ведется устройство опалубки перекрытия над цокольным этажом 2 подъезда.

Работа объекта приостанавливалась с 07 ноября 2018г. до 25 ноября 2019г. в связи с кражей питающего кабеля и кабеля управления башенного крана, и в связи с переоформлением градплана, договора аренды земли и разрешения на строительство.

В настоящее время разрешение на строительство продлено до 15.09.2019г.

