

«Офисное здание» по ул.Фруктовая,3 в г.Копейске.

По состоянию на 06.02.2019 года:

Выполнена монолитная плита фундамента.

Организовано водопонижение объекта.

Выполнены работы по устройству монолитных стен цокольного этажа 2-го подъезда.

Ведутся работы по армированию колонн цоколя 2 подъезда.

Выполнены стены и колонны 1 подъезда (в осях 3 (10с)-2 (1с)) и частично стены цокольного этажа 2 подъезда (в осях 2(10с)-1 (1с)).

Ведутся работы по изготовлению арматурных каркасов для балок 1 подъезда, армированию и устройству опалубки балок 1 этажа 1 подъезда.

Забетонировано 50 % балок 1 подъезда.

Ведется армирование диафрагмы жесткости 1 подъезда.

Выполнена гидроизоляция и утепление стен цоколя в осях 3-2, в этих же осях выполнена обратная засыпка.

Забетонировано перекрытие цокольного этажа в осях 3-2.

Ведется армирование и бетонирование колонн 1 подъезда..

Степень строительной готовности оценивается 35%.

Работа объекта приостанавливалась с 07 ноября 2018г. до 25 ноября 2019г. в связи с кражей питающего кабеля и кабеля управления с башенного крана и в связи с переоформлением градплана, договора аренды земли и разрешения на строительство.

В настоящее время разрешение на строительство продлено до 15.09.2019г.

