

«Офисное здание» по ул.Фруктовая,3 в г.Копейске.

По состоянию на 08.10.2018 года:

Выполнена монолитная плита фундамента.

Организовано водопонижение объекта.

Ведутся работы по устройству монолитных стен и колонн цокольного этажа. Выполнены стены и колонны 1 подъезда (в осях 3 (10с)-2 (1с)) и частично стены цокольного этажа 2 подъезда (в осях 2(10с)-1 (1с)).

Выполнена гидроизоляция и утепление стен цоколя в осях 3-2, в этих же осях выполнена обратная засыпка.

Забетонировано перекрытие цокольного этажа в осях 3-2.

Ведется армирование и бетонирование колонн 1 подъезда..

Ведется подготовка арматурных каркасов для балок 1 подъезда.

Ведутся кладочные работы стен 1 -го этажа.