

Выполнена монолитная плита фундамента.

Организовано водопонижение объекта.

Ведутся работы по устройству монолитных стен и колонн цокольного этажа. Выполнены стены и колонны первого подъезда (в осях 3 (10с)-2(1с) и частично стены цокольного этажа 2 подъезда (в осях 2(10с)-1(1с)).

Выполнена гидроизоляция и утепление стен цоколя в осях 3-2, в этих же осях выполнена обратная засыпка.

Забетонировано перекрытие цокольного этажа в осях 3-2.

Ведется армирование и бетонирование колонн 1 подъезда.

Ведется подготовка арматурных каркасов для балок 1 подъезда.